



MPSC

ALCALDÍA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

ÁREA OBRAS PÚBLICAS

USLO

"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"

OBRAS CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO 2023 - 2026

ITEM	CADENA FUNCIONAL / MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO CONTRATADO	N° CONTRATO / PROCESO	FECHA DE INICIO	E J E C O	FECHA DE TERMINO PRG./REAL	RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR / INSPECTOR DE OBRA	% AVANCE DE OBRA	EMPRESA QUE EJECUTA	REP. LEGAL Y/O GRTE.GRAL	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	SITUACIÓN	COMENTARIOS
1	Función: Transporte Modalidad: CONTRATA C.I.2445482 SNIP°	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 6.8KM EN CAMINO VECINAL YAMOBAMBA - AGUA BLANCA - BARRO NEGRO , DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA S. CARRIÓN - LA LIBERTAD° COD N°2445482	S/. 6.005.313.77	Contrato Ejec.Obra N° 006/2020/LOG Fecha Suscrip.: 25/09/2020 PEC N°02-2019-MPSC - II convocat.	20-Oct-20	180d.c	17-Abr-21	Ing. Roberto Emilio Horna Hernandez (CIP°153657)	Ing. Emigdio Rodriguez Izquierdo (CIP°)	68.95%	CONSORCIO VIAL YAMOBAMBA	Rep. Leg. Com. Sr. David Antonio Fernández López	9-Oct-20	RESUELTO EL CONTRATO	- Se aprobó expediente de saldo (se ejecutará con saldo de obra. lo ejecutará el Gobierno Regional). A la espera de autorización del Gobierno Regional por tramo de vía.
2	Función: Transporte Modalidad: CONTRATA C.I.2462864 SNIP°	REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL - 18.7KM EN SARIN-GOSMIPAMPA- CELDA - MUMBAL , DISTRITO DE SARÍN, PROVINCIA S. CARRIÓN - LA LIBERTAD° COD N°2462864	S/. 8.837.880.44	Contrato Ejec.Obra N° 006/2020/LOG Fecha Suscrip.: 13/10/2020 PEC N°02-2020-MPSC - I convocat.	4-Ene-21	210d.c	1-Ago-21	Ing. Nelson Victoriano Quispe Hurtado (CIP°66716)	Ing. Ubaldo Ferenk Vargas Vigo (CIP°66839)	30.84%	CONSORCIO MUMBAL (Atlant SAC- JVALEON INGENIEROS S.R.L.)	Rep. Leg. Com. Sr. Orlando Arturo Gamez Zea	25-Oct-20	RESUELTO EL CONTRATO	Ejecución con saldo de obra. - Contrato Resuelto.