

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

SERVICIOS EJECUTADOS AÑO 2017

A. MANTENIMIENTOS VIALES RUTINARIOS

Consiste en la contratación de la mano de obra no calificada de los pobladores de la comunidad que colinda o vive en el camino vecinal a mantener y se realiza las actividades como limpieza de cuneta, limpieza de calzada, bacheo, limpieza de alcantarillas, entre otros. Con el objetivo de Mantener en buenas condiciones de transitabilidad el camino vecinal.

Mantenimientos Ejecutados con Fuente de Financiamiento Recurso Ordinario

- ❖ Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal Tramo: El Capulli- La Pampa, San Lorenzo-Querobal, Vaquería - Shiracarco., Distrito de Huamachuco -Curgos– La Libertad, Longitud: 5.90 km.
Monto de Ejecución: S / 12,608.00 Soles.



- ❖ Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Carracmaca - Rodeopampa, Distrito de Huamachuco – La Libertad, Longitud: 10.290 Km.
Monto de Ejecución: S / 21,243.00 Soles.



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- ❖ Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Pampatac – Surual Grande, Distrito de Huamachuco – La Libertad, Longitud: 6.00 KM.
Monto de Ejecución: S / 12,596.00 Soles.



- ❖ Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Desvio Marcabal - Maraybamba, Distrito de Marcabal – La Libertad: Longitud 31.220 Km.
Monto de Ejecución: S / 60,360.00 Soles.



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Mantenimientos Ejecutados con Fuente de Financiamiento Recurso Determinado

- ❖ Mantenimiento Vial Rutinario de Camino Vecinal Tramo: Huamachuco – Markahuamachuco Long. 8.00 Km, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad.
Monto de Ejecución: S / 56,900.00 Soles.



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- ❖ Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Desvío Urpay – Llama – Cabargón – Cruz se Las Flores, Distrito De Huamachuco – La Libertad, Longitud: 15.688 Km, Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión - La Libertad.
Monto de Ejecución: S / 32,000.00 Soles.



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Mantenimientos Ejecutados a través de Convenio entre la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión y las Municipalidades Distritales.

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO

- ❖ Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Cruzquilde - Cuin, Long. Total 10.00 Km, Distrito de Cochorco, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad.

Monto de Ejecución: S / 44,000.00 Soles.



CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

- ❖ Mantenimiento Vial Rutinario Del Camino Vecinal Tramo: Desvío Malcamachay – Quinuales – Huaguil, Long. Total 10.00 Km, Distrito De Chugay, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad.

Monto de Ejecución: S / 44,000.00 Soles.

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS

- ❖ Mantenimiento Vial Rutinario Del Camino Vecinal Tramo: Curgos-Corral Colorado - Querobal - Chiquichal, Distrito de Curgos, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad, Long. Total 10.00 Km.

Monto de Ejecución: S / 44,000.00 Soles.

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA

- ❖ Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Molino Viejo – Huachacchacchal – Cachipampa - Caccho, Long. Total 10.00 Km, Distrito de Sartimbamba, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad.

Monto de Ejecución: S / 44,000.00 Soles.



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARÍN

- ❖ Mantenimiento Vial Rutinario del Camino Vecinal Tramo: Edén – Cerpaquino, Distrito de Sarín, Provincia Sánchez Carrión, Región La Libertad, Long. Total 10.00 Km.
Monto de Ejecución: S / 44,000.00 Soles.



B. MANTENIMIENTOS PERIODICOS DE CAMINOS VECINALES EJECUTADOS POR IVP-SC Y ODEMA - ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Consiste en el uso de maquinaria (rodillo, motoniveladora, cargador, retroexcavadora, entre otros) de ODEMA para realizar los trabajos de nivelación de plataforma, perfilado, lastrado, apertura de cuneta, se realiza en forma directa. Por tal se ejecutaron los siguientes Servicios de Mantenimiento Periódico:

- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Desvio La Florida - La Laguna Huangacocha long. 6+58 km, Desvio La Florida - Agua Blanca Long. 2+13 km, Desvio Yanazara - Aguas Termales Long. 2+01 km y Carabamba Long. 3+341 km. Total Long. 14+225 km.
Monto de Inversión: S/ 99,794.82 Soles.
- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Sector Sagachar - Sector San Antonio - Sector La Colpilla - Sector La Victoria - Desvio Choquizonguillo. Long. 6.49 Km, Distrito De Huamachuco- La Libertad.
Monto de Inversión: S/ 66,817.38 Soles.
- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Culicanda - Culicanda Parte Alta - Coyochuro, Long. 9.72 Km Distrito De Huamachuco- La Libertad.
Monto de Inversión: S/ 97,558.73 Soles.
- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Sector Pampatac - Huangabal - Colpa Yanazarina - Baden Rio Olichoco. Long. 8.02 Km, Distrito De Huamachuco- La Libertad.
Monto de Inversión: S/ 82,799.97 Soles.
- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Desvio Quinta Alta- Cumumbamba - Peña Blanca - Desvio Cargash, Long. 9.20 Km Distrito De Huamachuco- La Libertad.
Monto de Inversión: S/ 58,332.74 Soles.
- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Desvio Surual Grande- Pallar Alto. Long. 9.440 Km, Distrito De Huamachuco- La Libertad.
Monto de Inversión: S/ 60,084.53 Soles.
- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Molino Grande- Laguna Cushuro - Caserío Cushuro, Long. 16.60 Km Distrito De Huamachuco- La Libertad.
Monto de Inversión: S/ 62,185.74 Soles.
- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: 9 De Octubre - Puente Piedra - Quebrada Honda - Marcabal, Long. 18.30 Km, Distrito De Huamachuco- La Libertad.
Monto de Inversión: S/ 187,323.96 Soles.

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

- ❖ Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo: Desvio Coipín - Ogosgon Long. 2+50 km, Wiracochapampa - Payamarca Long. 5+00 km, Desvio Pumapampa - Sector Las Minas Long. 2+50 km y Desvio Pashagon - Pashagon parte Baja Long. 2+00 km. Long. Total 12+00 Km, Distrito De Huamachuco– La Libertad.

Monto de Inversión: S/ 140,164.70 Soles.

INTERVENCIÓN EN EL TRAMO: DESVIO SURUAL GRANDE - PALLAR ALTO



“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

**INTERVENCIÓN EN EL TRAMO: SECTOR PAMPATAC - HUANGABAL - COLPA YANAZARINA -
BADEN RIO OLIHOCO**

